

LISTĂ DE VERIFICARE nr. SSM-3

**pentru controlul de stat al respectării legislației cu privire la securitatea și sănătatea în muncă
la șantierele temporare și mobile**

I. Autoritatea competentă în domeniul siguranței ocupaționale care a dispus controlul:

II. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul:

III. Persoana și obiectul supus controlului:

Denumirea persoanei _____

Sediul juridic, cod fiscal _____

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia _____

Unitatea structurală/funcțională supusă controlului (denumirea) _____

Sediul unității structurale/funcționale _____

Alte date caracteristice ale unității (după caz) _____

IV. Informații despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscului¹:

Criteriul	Informația curentă (deținută de autoritate la data inițierii controlului)	Gradul de risc	Informația curentă este valabilă (se bifează dacă este cazul)	Informația revizuită în cadrul controlului (se completează dacă este cazul)
Domeniul activității economice				
Numărul de angajați (R2);				
Producerea accidentelor de muncă				

V. Lista de întrebări:

Nr. d/o	Întrebări	Referința legală	Conformitate			Comentarii	Ponderea
			Da	Nu	Nu este cazul		
1.	Este desemnat, de către beneficiar și/sau managerul de proiect, un coordonator în materie de securitate și	Pct. 3 din Cerințele minime generale de securitate și sănătate pentru					20

¹ În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiași control, tabelul se completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului.

	sănătate, pe durata elaborării proiectului lucrării, atunci când la elaborarea proiectului participă mai mulți proiectanți?	șantierelor temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					
2.	Persoana desemnată în calitate de coordonator al în materie de securitate și sănătate, pe durata elaborării proiectului lucrării: - deține experiență profesională de minimum 5 ani în arhitectură, construcții sau conducerea șantierelor; - a absolvit (trecut) cursuri de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă, specifice coordonatorilor în materie de securitate și sănătate?	Pct. 52 din Cerințele minime generale de securitate și sănătate pentru șantierelor temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					20
3.	Este desemnat, de către beneficiar și/sau managerul de proiect, un coordonator în materie de securitate și sănătate, pe durata realizării lucrării, atunci când la realizarea lucrărilor pe șantier participă mai mulți antreprenori, un antreprenor și unul sau mai mulți subantreprenori, un antreprenor și lucrători independenți ori mai mulți lucrători independenți?	Pct. 4 din Cerințele minime generale de securitate și sănătate pentru șantierelor temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					20
4.	Persoana desemnată în calitate de coordonator în materie de securitate și sănătate pe durata realizării: - deține experiență profesională în construcții sau în conducerea șantierelor de minimum 5 ani; - a absolvit cursuri de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă, specifice coordonatorilor în materie de securitate și sănătate?	Pct. 56 din Cerințele minime generale de securitate și sănătate pentru șantierelor temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					15
5.	Există un plan de securitate și sănătate al șantierului, stabilit înainte de deschiderea șantierului de către beneficiarul lucrării sau managerul de proiect?	Pct. 7 din Cerințele minime generale de securitate și sănătate pentru șantierelor temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					15
6.	Planul de securitate și sănătate al șantierului a fost elaborate	Pct. 10 din Cerințele minime					10

	de coordonatorul în materie de securitate și sănătate?	generale de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					
7.	<p>Planul de securitate și sănătate al șantierului trebuie să conțină cel puțin următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informații de ordin administrativ care privesc șantierul și, dacă este cazul, informații care completează declarația prealabilă prevăzută la punctele 44-47 din prezentele Cerințe minime; - măsuri generale de organizare a șantierului stabilite de comun acord de către managerul de proiect și coordonatorii în materie de securitate și sănătate; - identificarea riscurilor profesionale și descrierea lucrărilor care pot prezenta riscuri pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor; - măsuri specifice de securitate în muncă pentru lucrările care prezintă riscuri profesionale; - măsuri de protecție colectivă și individuală; - amenajarea și organizarea șantierului, inclusiv a obiectivelor edilitar-sanitare, modalități de depozitare a materialelor, amplasarea echipamentelor de muncă prevăzute de antreprenori și subantreprenori pentru realizarea lucrărilor proprii; - măsuri de coordonare stabilite de coordonatorii în materie de securitate și sănătate și obligațiile ce decurg din acestea; - obligații ce decurg din interferența activităților care se desfășoară în perimetrul șantierului și în vecinătatea acestuia; - măsuri generale pentru asigurarea menținerii șantierului în ordine și în stare 	Pct. 16 din Cerințele minime generale de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					15

	<p>de curățenie;</p> <ul style="list-style-type: none"> - indicații practice privind acordarea primului ajutor în caz de accidentare în muncă, evacuarea persoanelor și măsurile de organizare luate în acest sens; - modalități de colaborare între antreprenori, subantreprenori și lucrătorii independenți privind securitatea și sănătatea în muncă? 					
8.	<p>Măsurile de coordonare stabilite de coordonatorii în materie de securitate și sănătate și obligațiile ce decurg din acestea trebuie să se refere, în special, la:</p> <ul style="list-style-type: none"> - căile sau zonele de deplasare ori de circulație orizontale și verticale; - condițiile de manipulare a diverselor încărcături, în particular, în ceea ce privește interferența instalațiilor de ridicat aflate pe șantier sau în vecinătatea acestuia; - limitarea manipulării manuale a încărcăturilor; - delimitarea și amenajarea zonelor de depozitare a diverselor materiale, în mod deosebit dacă se depozitează materiale sau substanțe periculoase; - condițiile de depozitare, eliminare sau de evacuare a deșeurilor și a materialelor rezultate din dărîmări, demolări și demontări; - utilizarea mijloacelor de protecție colectivă și a instalației electrice generale; - măsurile care privesc interacțiunile de pe șantier? 	<p>Pct. 17 din Cerințele minime generale de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012</p>				10
9.	<p>Planul de securitate și sănătate al șantierului se află în permanență pe șantier și poate fi consultat, la cerere, de către inspectorii de muncă, membrii comitetului de securitate și sănătate în muncă sau de reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății</p>	<p>Pct. 19 din Cerințele minime generale de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012</p>				10

	în muncă.					
10.	Antreprenorul angajat în realizarea de lucrări pe șantier: - dețin plan propriu de securitate și sănătate; - planul propriu de securitate și sănătate este armonizat cu planul de securitate și sănătate al șantierului; - a pus planul propriu de securitate și sănătate la dispoziția managerului de proiect, beneficiarului sau coordonatorilor în materie de securitate și sănătate, după caz?	Pct. 21, 22, 24, 3 din Cerințele minime generale de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012				10
11.	Antreprenorul care execută cu unul ori mai mulți subantreprenori, în totalitate sau o parte din lucrările care trebuie să respecte prevederile planului de securitate și sănătate al șantierului, a transmis acestora un exemplar al planului propriu de securitate și sănătate și, dacă este cazul, un document care cuprinde măsurile generale de securitate și sănătate pentru lucrările șantierului ce intră în responsabilitatea sa?	Pct. 25 din Cerințele minime generale de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012				10
12.	Subantreprenorul deține planul propriu de securitate și sănătate?	Pct. 21 și 27 din Cerințele minime generale de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012				10
13.	Planul propriu de securitate și sănătate al antreprenorului: 1) este raportat la planul propriu de securitate și sănătate al antreprenorului; 2) conține cel puțin următoarele: - numele, prenumele/denumirea și adresa antreprenorului/subantreprenorului; - numărul lucrătorilor pe șantier; - numele și prenumele persoanei desemnate să conducă executarea lucrărilor,	Pct. 28 din Cerințele minime generale de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012				10

	<p>dacă este cazul;</p> <ul style="list-style-type: none"> - durata lucrărilor, indicând data începerii acestora; - analiza proceselor tehnologice de execuție a lucrărilor care pot afecta sănătatea și securitatea lucrătorilor și a celorlalți participanți la procesul de muncă pe șantier; - evaluarea riscurilor profesionale previzibile legate de modul de lucru, de materialele utilizate, de echipamentele de muncă folosite, de utilizarea substanțelor sau preparatelor periculoase, de deplasarea personalului, de organizarea șantierului; - măsurile pentru asigurarea sănătății și securității lucrătorilor, specifice lucrărilor pe care antreprenorul/subantreprenorul le execută pe șantier, inclusiv măsurile de protecție colectivă și măsurile de protecție individuală? 					
14.	<p>Înainte de începerea lucrărilor pe șantier de către antreprenor/subantreprenor, planul propriu de securitate și sănătate a fost consultat și avizat de către coordonatorul în materie de securitate și sănătate pe durata realizării lucrării și membrii comitetului de securitate și sănătate sau de către reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă?</p>	<p>Pct. 29 din Cerințele minime generale de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012</p>				10
15.	<p>Un exemplar actualizat al planului propriu de securitate și sănătate al antreprenorului se află în permanență pe șantier și poate fi consultat, la cerere, de către inspectorii de muncă, membrii comitetului de securitate și sănătate în muncă sau de reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă?</p>	<p>Pct. 31 din Cerințele minime generale de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012</p>				

16.	La șantier, se ține, de către persoana competentă - în funcție de etapa lucrării (coordonatorul în materie de securitate și sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării sau, respectiv, coordonatorul în materie de securitate și sănătate pe durata realizării lucrării), Registrul de coordonare conform cerințelor prevăzute de la 34 Cerințele minime generale de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012?	Pct. 33, 34, 35 din Cerințele minime generale de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					
17.	La șantier, dosarul de lucrări ulterioare este întocmit și se completează corespunzător, de către persoana competentă în funcție de etapa lucrării (coordonatorul în materie de securitate și sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării sau proiectantul, după caz, sau, respectiv, coordonatorul în materie de securitate și sănătate pe durata realizării lucrării)?	Pct.38, 39 din Cerințele minime generale de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					10
18.	Există, dacă este cazul conform legislației, declarația prealabilă privind începerea lucrărilor pe șantier, întocmită de către beneficiar sau managerul de proiect?	Pct. 44 din Cerințele minime generale de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					10
19.	Textul declarației prealabile privind începerea lucrărilor pe șantier, actualizat la zi, este afișat pe șantier, la un loc vizibil, înainte de începerea lucrărilor?	Pct.46, 47 din Cerințele minime generale de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					6
20.	La șantier, pe toată durata realizării lucrării, sunt stabilite căile și zonele de acces sau de circulație?	Pct. 53 alineatul patru din Cerințele minime generale de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					10

21.	Numărul, amplasarea și dimensiunile căilor și ieșirilor de urgență au fost determinate în funcție de folosirea echipamentului de muncă și de dimensiunile șantierului și ale încăperilor, precum și de numărul maxim de lucrători care pot fi prezenți?	Pct. 9 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					10
22.	Căile și ieșirile de urgență sunt în permanență libere și conduc în modul cel mai direct posibil într-o zona de securitate?	Pct. 7 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					6
23.	Căile de circulație și ușile (porțile) care au acces la căile și ieșirile de urgență sunt libere și nu sunt blocate cu obiecte sau într-o altă formă care să nu permită accesul la acestea?	Pct. 12 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					8
24.	Căile și ieșirile de urgență sunt semnalizate în conformitate cu dispozițiile legale referitoare la semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă?	Pct. 11 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					10
25.	Căile și ieșirile de urgență care necesită iluminare sunt prevăzute cu iluminare de securitate de intensitate suficientă, de minimum 20 lx, în cazul în care se întrerupe alimentarea cu energie electrică?	Pct. 13 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					8
26.	La șantier, pe toată durata realizării lucrării, manipularea diverselor încărcături se face în condiții de securitate?	Pct. 53 alineatul cinci din Cerințele minime generale de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					15
27.	La șantier, pe toată durata realizării lucrării, se asigură întreținerea, controlul înainte	Pct. 53 alineatul șase din Cerințele minime generale de					20

	de punerea în funcțiune și controlul periodic al echipamentelor de muncă utilizate?	securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					
28.	La șantier, pe toată durata realizării lucrării, este realizată și respectată delimitarea și amenajarea zonelor de depozitare și înmagazinare a diverselor materiale, în special a materialelor sau substanțelor periculoase?	Pct. 53 alineatul șapte din Cerințele minime generale de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					15
29.	La șantier, pe toată durata realizării lucrării, se respectă condițiile de deplasare a substanțelor și materialelor periculoase utilizate?	Pct. 53 alineatul opt din Cerințele minime generale de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					15
30.	A avut loc informarea lucrătorilor și/sau reprezentanților lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă asupra tuturor măsurilor ce trebuie luate privind securitatea și sănătatea lucrătorilor pe șantier?	Pct. 63 din Cerințele minime generale de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					10
31.	Materialele, echipamentele de muncă și, în general, orice componente care, la o deplasare oarecare, pot afecta securitatea și sănătatea lucrătorilor, sunt fixate într-un mod adecvat și sigur?	Pct. 3 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					15
32.	Accesul pe orice suprafață de material care nu are o rezistență suficientă se face doar cu utilizarea echipamentelor de protecție corespunzătoare, astfel încât lucrul să se desfășoare în condiții de siguranță?	Pct. 4 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					10
33.	Instalațiile de distribuție a energiei sunt proiectate, realizate și utilizate astfel încât să nu prezinte pericol de incendiu sau explozie, iar lucrătorii sunt protejați corespunzător contra riscurilor	Pct. 5 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG					20

	de electrocutare prin atingere directă ori indirectă?	nr. 80/2012					
34.	La proiectarea, realizarea și alegerea materialului și a dispozitivelor de protecție s-a ținut seama de tipul și puterea energiei distribuite, de condițiile de influență externe și de competența lucrătorilor care au acces la părți ale instalației?	Pct. 6 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					15
35.	Instalațiile de distribuție a energiei de la posturile de lucru pe șantier, în exteriorul încăperilor, existente înainte de deschiderea șantierului, au fost identificate, verificate și semnalizate în mod clar?	Pct. 112 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					10
36.	La șantier există un număr suficient de dispozitive corespunzătoare pentru stingerea incendiilor, precum și, dacă este cazul, un număr suficient de detectoare de incendiu și de sisteme de alarmă, stabilite în funcție de caracteristicile șantierului și de dimensiunile și destinația încăperilor, de echipamentele de muncă prezente, de caracteristicile fizice și chimice ale substanțelor sau ale materialelor prezente, precum și de numărul maxim de lucrători care pot fi prezenți?	Pct. 14 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					20
37.	Dispozitivele de stingere a incendiului, detectoarele de incendiu și sistemele de alarmă sunt întreținute și, periodic, sunt verificate și supuse la încercări și exerciții adecvate?	Pct. 15 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					15
38.	Dispozitivele de stingere a incendiului sunt semnalizate în conformitate cu dispozițiile legale referitoare la semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă?	Pct. 17 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					10

39.	În funcție de metodele de lucru folosite și de cerințele fizice impuse lucrătorilor, sunt luate măsuri pentru a asigura lucrătorii cu aer proaspăt în cantitate suficientă?	Pct. 19 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierelor temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					15
40.	Instalațiile de ventilare mecanică sunt menținute în stare de funcționare și nu expun lucrătorii la curenți de aer care le pot afecta sănătatea?	Pct. 20 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierelor temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					15
41.	La șantier există un sistem de control care semnalizează orice oprire accidentală a instalației de ventilare mecanice?	Pct. 21 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierelor temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					10
42.	La șantier, pe toată durata realizării lucrării, se respectă interdicția de a nu expune lucrătorii la niveluri de zgomot nocive sau unei influențe exterioare nocive, cum ar fi: gaze, vapori, praf?	Pct. 22 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierelor temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					10
43.	Atunci când lucrătorii trebuie să pătrundă într-o zonă a cărei atmosferă este susceptibilă să conțină o substanță toxică sau nocivă, să aibă un conținut insuficient de oxigen sau să fie inflamabilă, se asigură controlul atmosferei contaminate, precum și măsuri corespunzătoare pentru a preveni orice pericol?	Pct. 23 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierelor temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					15
44.	La șantier, pe toată durata realizării lucrării, se respectă interdicția de a nu expune lucrătorii într-un spațiu închis cu risc profesional sporit?	Pct. 24 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierelor temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					20

45.	În cazul expunerii lucrătorilor în spații închise cu risc profesional sporit, aceștia sunt fie supravegheați în permanență din exterior și sunt asigurate toate măsurile corespunzătoare pentru a i se putea acorda primul ajutor în caz de accidentare în muncă, efectiv și imediat?	Pct. 25 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierelor temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					20
46.	În timpul programului de lucru, temperatura din încăperile de lucru este adecvată organismului uman, ținându-se seama de metodele de lucru folosite și de solicitările fizice la care sînt supuși lucrătorii, conform tabelelor 1-3 din anexa nr.2 la Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierelor temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012?	Pct. 26 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierelor temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					
47.	Ușile și porțile glisante sunt prevăzute cu sistem de siguranță care să împiedice ieșirea de pe șine și căderea lor?	Pct. 32 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierelor temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					10
48.	Ușile și porțile care se deschid în sus sunt prevăzute cu un sistem de siguranță care să împiedice căderea lor?	Pct. 33 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierelor temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					15
49.	Ușile și porțile situate de-a lungul căilor de siguranță sunt semnalizate în conformitate cu dispozițiile legale referitoare la semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă?	Pct. 34 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierelor temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					8
50.	S-au asigurat uși pentru pietoni, menținute permanent liber și semnalizate în mod vizibil, în vecinătatea imediată a porților destinate circulației	Pct. 35 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru					10

	vehiculelor?	șantierelor temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					
51.	Funcționarea ușilor și porțile mecanice se realizează fără să prezinte pericol de accidentare pentru lucrători?	Pct. 36 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierelor temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					6
52.	Ușile și porțile mecanice, dacă nu sunt prevăzute cu dispozitive de deschidere automată, sunt prevăzute cu dispozitive de oprire de urgență accesibile și ușor de identificat, și permit deschiderea lor manuală?	Pct. 37 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierelor temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					15
53.	Căile de circulație, inclusiv scările mobile, scările fixe, cheiurile și rampele de încărcare, au fost calculate, amplasate și amenajate, și făcute accesibile, astfel încât să poată fi utilizate ușor, în deplină securitate și în conformitate cu destinația lor, iar lucrătorii aflați în vecinătatea acestor căi de circulație, să nu fie expuși nici unui risc profesional?	Pct. 38 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierelor temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					10
54.	A fost prevăzută o distanță de securitate suficientă sau dispozitive de protecție pentru ceilalți utilizatori ai căilor de circulație, dacă pe căile de circulație sunt folosite mijloace de transport?	Pct. 40 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierelor temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					10
55.	Se efectuează întreținerea, verificarea periodică și semnalizarea căilor de circulație în conformitate cu dispozițiile legale referitoare la semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă?	Pct. 41 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierelor temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					10
56.	Căile de circulație destinate vehiculelor au fost amplasate, astfel încât să existe o distanță	Pct. 42 din Cerințele minime specifice de					10

	suficientă față de uși, porți, treceri pentru pietoni, culoare și scări?	securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					
57.	Cheiurile și rampele de încărcare corespund dimensiunilor încărcăturilor ce se transportă?	Pct. 46 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					10
58.	Este prevăzută cel puțin o ieșire la fiecare capăt pentru cheiurile de încărcare?	Pct. 47 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					10
59.	Rampele de încărcare sunt sigure, astfel încât lucrătorii să nu poată cădea?	Pct. 48 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					10
60.	La șantier, în funcție de dimensiunile acestuia sau de tipurile de activități, sunt prevăzute una sau mai multe încăperi de prim ajutor în caz de accidentare în muncă, care sunt echipate cu instalații și materiale indispensabile primului ajutor, permit accesul cu brancarde și sunt semnalizate în conformitate cu dispozițiile legale referitoare la semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă?	Pct. 53, 54, 55 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					15
61.	În toate locurile unde condițiile de muncă o cer au fost asigurate mijloace de prim ajutor în caz de accidentare în muncă, care sunt semnalizate corespunzător și ușor accesibile?	Pct. 56, 57 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					15

62.	Se asigură lucrătorii: - cu vestiare corespunzătoare, dacă aceștia trebuie să poarte îmbrăcăminte de lucru și dacă, din motive de sănătate sau de decență, nu li se poate cere să se schimbe într-un alt spațiu; sau - când nu sunt necesare vestiare – cu un loc unde să-și țină îmbrăcămintea și obiectele personale sub cheie?	Pct. 59, 64 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierelor temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					5
63.	În anumite situații, cum ar fi existența substanțelor periculoase, a umidității, a murdăriei, sunt asigurate condiții ca îmbrăcămintea de lucru să poată fi ținută separat de vestimentația și obiectele personale?	Pct. 62 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierelor temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					5
64.	Vestiarele existente sunt prevăzute separat pentru bărbați și pentru femei sau este prevăzută o utilizare separată a acestora?	Pct. 63 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierelor temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					5
65.	Atunci când tipul de activitate sau cerințele de curățenie impun acest lucru, lucrătorilor le sunt puse la dispoziție dușuri și chiuvete corespunzătoare, separate pentru bărbați și pentru femei sau cu o utilizare separată a acestora?	Pct. 65, 66, 70 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierelor temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					8
66.	Lucrătorii sunt asigurați cu locuri special dotate cu un număr suficient de WC-uri, amplasate în apropierea posturilor de lucru, a încăperilor de odihnă, a vestiarelor și a sălilor de dușuri, separate pentru bărbați și femei sau cu o utilizare separată a acestora?	Pct. 72, 73 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierelor temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					8
67.	La dispoziția lucrătorilor se pun încăperi pentru odihnă și/sau cazare ușor accesibile sau alte facilități puse la dispoziția lucrătorilor pentru ca aceștia să le poată folosi în timpul întreruperii lucrului,	Pct. 74, 76 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierelor temporare sau mobile,					5

	dacă securitatea sau sănătatea lor, în special datorită tipului activității, numărului mare de lucrători sau distanței față de șantier impun acest lucru, lucru?	aprobate prin HG nr. 80/2012					
68.	Încăperile pentru odihnă și/sau cazare sunt suficient de mari și prevăzute cu un număr de mese și de scaune corespunzător numărului de lucrători?	Pct. 75 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					5
69.	Încăperile de cazare fixe sunt dotate cu paturi, dulapuri, mese și scaune, ținându-se seama de numărul de lucrători și proporția dintre bărbați și femei?	Pct. 77 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					5
70.	Posturile de lucru mobile ori fixe, situate la înălțime sau în adâncime, sunt solide și stabile, și țin seama de: - numărul de lucrători care le ocupă; - încărcăturile maxime care pot fi aduse și suportate, precum și de repartiția lor; - influențele externe la care pot fi supuse?	Pct. 108 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					5
71.	Se asigură stabilitatea suportului și celorlalte componente ale posturilor de lucru prin mijloace de fixare corespunzătoare și sigure, când acestea nu au o stabilitate intrinsecă, pentru a se evita orice deplasare intempestivă sau involuntară a ansamblului ori a părților acestor posturi de lucru?	Pct. 109 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					10
72.	Sunt implementate mijloace de protecție colectivă a lucrătorilor, de fiecare dată când aceasta este tehnic posibil, care să asigure protejarea acestora împotriva căderilor de obiecte?	Pct. 115 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/2012					15
73.	Amplasarea sau depozitarea	Pct. 115 din					

	materialelor și echipamentelor de muncă se efectuează, astfel încât să se evite răsturnarea ori căderea lor?	Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/20126					15
74.	Se realizează măsuri de prevenire a căderilor de la înălțime cu utilizarea mijloacelor materiale, în special cu ajutorul balustradelor de protecție solide, suficient de înalte și având cel puțin o bordură, o mână curentă și protecție intermediară sau cu un mijloc alternativ echivalent?	Pct. 118 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/20126					15
75.	La efectuarea lucrărilor la înălțime, se utilizează echipamentele de muncă corespunzătoare, echipamentele de protecție colectivă (balustradele, platformele, plasele de prindere)?	Pct. 119 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/20126					15
76.	Schelele au fost concepute, construite și întreținute, astfel încât să se evite prăbușirea sau deplasarea lor accidentală?	Pct. 121 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/20126					15
77.	Schelele mobile sunt asigurate împotriva deplasărilor involuntare?	Pct. 125 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/20126					20
78.	Platformele de lucru, pasarelele și scările schelelor au fost construite, dimensionate, protejate și utilizate, astfel încât persoanele să nu cadă sau să fie expuse căderilor de obiecte?	Pct. 122 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/20126					15
79.	Schelele sunt supuse	Pct. 123 din					

	<p>controlului de către o persoană competentă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - înainte de a fi date în exploatare; și - ulterior, la intervale periodice? 	<p>Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/20126</p>					10
80.	<p>Toate instalațiile de ridicat și accesoriile acestora, inclusiv elementele componente și elementele de fixare, de ancorare și de sprijin, sunt, cumulativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bine proiectate și construite și să aibă o rezistență suficientă pentru utilizarea căreia îi sînt destinate; - corect instalate și utilizate; - întreținute în stare bună de funcționare; - verificate și supuse încercărilor și controalelor periodice, conform dispozițiilor legale în vigoare; - manevrate de către lucrători calificați care au pregătirea corespunzătoare? 	<p>Pct. 126 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/20126</p>					15
81.	<p>Toate instalațiile de ridicat și toate accesoriile de ridicare sunt marcate în mod vizibil cu informația despre valoarea încărcăturii maxime?</p>	<p>Pct. 127 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/20126</p>					15
82.	<p>Toate vehiculele și mașinile pentru excavații și manipularea materialelor sunt, cumulativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bine concepute și construite, ținîndu-se seama, în măsura în care este posibil, de principiile ergonomice; - menținute în stare bună de funcționare; - utilizate în mod corect? 	<p>Pct. 129 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/20126</p>					10
83.	<p>Conducătorii și operatorii vehiculelor și mașinilor pentru excavații și manipularea materialelor au pregătirea necesară?</p>	<p>Pct. 130 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/20126</p>					15

84.	Sunt întreprinse măsuri preventive pentru a se evita căderea în excavații sau în apă a vehiculelor și a mașinilor pentru excavații și manipularea materialelor?	Pct. 131 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierelor temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/20126					15
85.	Echipamentele de muncă, inclusiv uneltele de mână, cu sau fără motor, sunt, cumulativ: - bine concepute și construite, ținându-se seama, în măsura în care este posibil, de principiile ergonomice; - menținute în stare bună de funcționare; - folosite exclusiv pentru lucrările pentru care au fost concepute; - manevrate de către lucrători având pregătirea corespunzătoare?	Pct. 133 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierelor temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/20126					10
86.	În cazul excavațiilor, sondelor, lucrărilor subterane sau tunelurilor, sunt luate măsuri corespunzătoare: - pentru a preveni riscurile de îngropare prin surparea terenului, cu ajutorul unor sprijine, taluzuri sau altor mijloace corespunzătoare; - pentru a preveni pericolele legate de căderea lucrătorilor, materialelor sau obiectelor, de iruperea apei; - pentru a asigura o ventilație suficientă tuturor posturilor de lucru, astfel încât să se realizeze și să se întrețină o atmosferă respirabilă care să nu fie periculoasă sau nocivă pentru sănătate; - pentru a permite lucrătorilor de a se adăposti într-un loc sigur, în caz de incendiu, irupere a apei sau cădere a materialelor?	Pct. 135 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierelor temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/20126					15
87.	Sunt prevăzute căi sigure pentru a intra și ieși din zona de excavații?	Pct. 137 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierelor temporare					10

		sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/20126				
88.	Cînd demolarea unei clădiri sau a unei lucrări poate să prezinte sau a prezentat pericole: - au fost (sunt) adoptate măsuri de prevenire, precum și metode și proceduri corespunzătoare; - lucrările au fost (sunt) planificate și executate sub supravegherea unei persoane competente?	Pct. 139 din Cerințele minime specifice de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate prin HG nr. 80/20126				15

VI. Punctajul pentru evaluarea riscului:

Încălări	Numărul de întrebări conform clasificării încălcărilor (toate întrebările aplicate)	Numărul de încălcări constatate în cadrul controlului (toate întrebările neconforme)	Gradul de conformare conform numărului de încălcări % (1-(col 3/col 2) x100%)	Ponderea valorică totală conform clasificării încălcărilor (suma punctajului tuturor întrebărilor aplicate)	Ponderea valorică a încălcărilor constatate în cadrul controlului (suma punctajului întrebărilor neconforme)	Gradul de conformare conform numărului de încălcări % (1-(col 6/col 5) x100%)
1	2	3	4	5	6	7
Minore						
Grave						
Foarte grave						
Total						

VII. Ghid privind sistemul de apreciere a întrebărilor:

Calificarea încălcărilor	Punctajul
Minore	1 – 6
Grave	7 – 14
Foarte grave	15 - 20

VIII. Lista actelor normative relevante:

1.Hotarirea Guvernului nr.80/2012 privind Cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile

Întocmită la data de _____

Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului:

_____	_____
(Nume, prenume)	(Semnătura)
_____	_____
(Nume, prenume)	(Semnătura)

